

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



VIKKOTIEDOTE

LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 11/2023

Työmaatilanne

2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet

- H1 maanvaraisen lattian asennus ja sepelin tasaustyöt
- H2 käytävänosan lattian alle tulevien tekniikoiden asennus
- R2 maanvaraisen lattian betonointityöt
- R2 3.krs seinän muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 2 1. krs Katon konsolien ja holvin muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 3 maanvaraisen lattian asennustyöt
- Tunneli 4 3. krs seinän muotti- ja raudoitustyöt

Alkavat työvaiheet

- R2 2. krs akoseinien asennus
- T4 3. krs seinän valu, vko 12
- T4-T6 tunnelien edessä holvin teko, vko 12
- T7 VSS seinärakenteet, vko 12
- H1 maanvarainen lattia valutyöt, vko 12
- H2 1.-2. krs + T1 putsityöt, vko 11
- H2 2. krs + R2 3. krs kipsiväliseinät, vko 12
- H2 1. krs maalaus- ja tasoitetyöt, vko 13
- H2 palokatkyöt, vko 13



VIKKOTIEDOTE

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 11: 94.99%

TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset

"Työmaa etenee aikataulun mukaisesti", kertoo vastaava työnjohtaja *Petteri Ovaska*.



Työmaan lämmitys hoidetaan maalämmöllä, lämmitys toiminut todella hyvin.

LAPTI**SA
VI
LAH
TI.**
KUUPIO
FINLAND

VIKKOTIEDOTE



H2 alueella Akoseiniä asennettu.

LAPTI**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND

VIKKOTIEDOTE



R2 3. krs seinän muottityöt käynnissä.